



## 2021 年度养护专项工程信息公开表

项目名称	实施单位	完成内容	项目工期	结算价 (万元)	备注
西牛航运枢纽电站 2#机组桨叶及伸缩 节检修工程	惠州市弘基水 利水电工程有 限公司	按相关技术标准和规范完成 2#机组桨叶 渗油及伸缩节漏水问题的处理，具体工 作内容包括：1. 机组排油检查；2. 桨 叶、伸缩节、转轮室拆卸、更换相关密 封件及回装；3. 对桨叶、伸缩节和转轮 室结构零部件进行检查，对安装接触面 进行除锈清洁；4. 回装完成后，进行密 封试验，协助进行 72h 试运行；工程质 量合格。	合同工期 20 天，实际工期 20 天。 2021 年 3 月 29 日开始施工； 2021 年 4 月 17 日完工； 2021 年 4 月 20 日通过西牛中心 组织的竣工验收。	合同价 14.089 万元，结算价 14.089 万元。	