

云浮航标与测绘所 2022 年度专项工程信息公开表

单位：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所

日期：2022 年 3 月 7 日

专项工程名称	实施单位	完成内容	工期	结算价 (元)	备注
大湾船闸应急处置	云浮航标与测绘所	按照施工设计要求，完成了大湾船闸闸室底板和左右侧墙修复加固（闸室底板进行修复及清理：铺设厚0.25m砂石垫层，现浇厚0.15m混凝土垫层；闸室底板增加厚度为0.5m的钢筋混凝土；左侧闸墙加固高度6.8m，厚度为0.3m的钢筋混凝土；右侧闸墙加固高度为3m，厚度为0.3m的钢筋混凝土）。	88天	988097.75	